

إسم مقاول الباطن :- مؤسسة تعمير الوادى للمقاولات
رقم المستخلص : (6)
التاريخ : 26 / 09 / 2020 م

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
المشروع : مجمع النويمة التعليمي للبنات
الأعمال :- أعمال الدهانات

ملاحظات	الإجمالي	نسبة الصرف	القيمة الإجمالية	الكمية المنفذة			الوحدة	بيان الأعمال	م
				الإجمالي	الحاليه	السابقة			
عدد 2 وجه بلاستيك مطفي	3,414.00	60%	5,690	569	0	569	2م	المدرسة الثانوى	1
	5,580.00	60%	9,300	930	0	930	2م	الدور الأرضي	
	5,400.00	60%	9,000	900	0	900	2م	الدور الأول	
	2,940.00	60%	4,900	490	0	490	2م	الدور الثاني	
	1,539.90	45%	3,422	236	0	236	2م	السلم	
أساس ورشة ومطفي								المناور	
								المدرسة المتوسط	2
عدد 2 وجه بلاستيك مطفي	972.00	60%	1,620	162	0	162	2م	الدور الأرضي	
	5,580.00	60%	9,300	930	0	930	2م	الدور الأول	
	5,400.00	60%	9,000	900	0	900	2م	الدور الثاني	
	2,922.00	60%	4,870	487	0	487	2م	السلم	
	1,539.90	45%	3,422	236	0	236	2م	المناور	
أساس ورشة ومطفي								الصالة الرياضية	3
	0.00	15%	0	0	0	0	2م	الدور الأرضي	
	0.00	15%	0	0	0	0	2م	الدور الأول	
	0.00	15%	0	0	0	0	2م	السلم	
وجه أساس + رشة أمريكية + وجه مطفي	8,613.00	60%	14,355	990	0	990	2م	الملعب	
								الأسوار والملاحق	4
	2,570.85	15%	17,139	1182	0	1182	2م	الأسوار	
	46,471.65							الإجمالي	

يعتمد مدير الشركة :-

مدير الإدارة الفنية

م / صالح عبد العزيز الخنين

م / سعيد عبد الحميد

مدير المشروع

م / محمد أسامه

م / محمد أسامه

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر